AUTO MATE YOUR BUSINESS & FREE YOUR MIND

ACCEPTANCE RECORD/ BIÊN BẢN NGHIỆM THU
ĐỢT 1

I. LIST OF CHECK CATEGORY/ DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA

Ngày kiểm tra:…..... Mã shop:…....

No.	Nhóm thiết bị	Hạng mục công việc	Đã thực hiện	Giá trị đo	Đánh giá tình trạng	Phương án đề xuất
1	Hệ thống Pin mặt trời	Chụp ảnh tổng quan và Đánh giá Tình trạng	☐			
		Kiểm tra quét nhiệt hệ thống Pin mặt trời (≤65°C)	☐			
		Kiểm tra quét nhiệt MC4 (≤45°C)	☐			
2	Khung giá đỡ hệ thống pin mặt trời	Kiểm tra - chụp ảnh tổng quan & chi tiết	☐			
		Siết lực ốc kẹp biên, kẹp giữa	☐			
		Kiểm tra ống ruột gà đi dây cáp DC trên mái (tình trạng, độ kín)	☐			
		Kiểm tra cố định MC4	☐			
3	Tủ AC	Chụp ảnh tổng quan và Đánh giá Tình trạng	☐			
		Quét nhiệt tổng quan thiết bị hệ thống Tủ AC	☐			
		Quét nhiệt Điểm đấu nối vào tủ MSB (≤45°C)	☐			
		Quét nhiệt Đầu MC4 (≤45°C)	☐			
		Đo điện trở cách điện string DC	☐			
		Đo điện trở nối đất	☐			
		Siết lực điểm đấu nối MCB AC, DC, domino AC	☐			
		Vệ sinh tủ AC - độ kín tủ AC	☐			
4	Inverter	Chụp ảnh tổng quan và Đánh giá Tình trạng	☐			
		Kiểm tra Đèn báo tín hiệu và quạt tản nhiệt	☐			
		Kiểm tra thoát nhiệt xung quanh inverter	☐			
		Quét nhiệt hệ thống Inverter (≤ 45°C)	☐			
		Quét nhiệt đầu MC4 (≤ 45°C)	☐			
		Quét nhiệt Box AC inverter (≤ 45°C)	☐			
		Vệ sinh Inverter & quạt tản nhiệt	☐			
		Siết lực box AC inverter	☐			
		Kết nối Mạng Lan	☐			
5	Khung giá đỡ Inverter / Tủ AC	Kiểm tra thẩm mỹ tổng quan	☐			
		Siết lực khung giá đỡ	☐			
		Kiểm tra mái che chắc chắn (nếu có)	☐			
6	Máng cáp, dây cáp AC - DC	Kiểm tra ngoại quan tổng thể	☐			
		Độ kín đầu vào - đầu ra	☐			
		Dây cáp	☐			
7	Dây tín hiệu	Kiểm tra dây CT (bọc dây, bảo vệ)	☐			
		Kiểm tra dây mạng và ăng-ten của công tơ	☐			
8	Kết Cấu Mái	Kiểm tra mối hàn liên kết	☐			
		Kiểm tra độ võng của các vì kèo	☐			